

PROYECTO:	REALIZACION MEDIDAS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	Nº LICENCIA:	
EMPLAZAMIENTO:	CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS SES FORQUES	MUNICIPIO:	PORRERES
PROMOTOR:	AJUNTAMENT DE PORRERES	CIF:	P-0704300 C
ARQUITECTO:	COSME GARCIAS GARCIAS		

A Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolición		Superficie total demolida		12.00 m2	
SUPERFICIE DE LA ZONA A DEMOLER SEGÚN TIPOLOGÍA	RESIDUOS	I. VOLUMEN (m3/m2)	I. PESO (Tn/m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
Viviendas de obra de fábrica 0.00 m2	Obra de fábrica	0.3825	0.3380	4.59	4.06
	Hormigón	0.5253	0.7110	6.30	8.53
Industrial de obra de fábrica 0.00 m2	Pétreos	0.0347	0.0510	0.42	0.61
	Metales	0.0036	0.0160	0.04	0.19
PAVIMENTOS 12.00 m2	Maderas	0.0047	0.0017	0.06	0.02
	Vidrios	0.0010	0.0016	0.01	0.02
Viviendas de hormigón armado 0.00 m2	Plásticos	0.0007	0.0008	0.01	0.01
	Bituminosos	0.0012	0.0009	0.01	0.01
	Otros	0.0153	0.0090	0.18	0.11
TOTAL		0.9690	1.1300	11.62	13.56

COMENTARIOS:

Residuos procedentes de construcción		Superficie total construida/reformada		0.00 m2	
SUPERFICIE CONSTRUIDA / REFORMADA SEGÚN TIPOLOGÍA	RESIDUOS	I. VOLUMEN (m3/m2)	I. PESO (Tn/m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
Viviendas (1) 0.00 m2 (2) 0.00 m2	Obra de fábrica	0.0000	0.0000	0.00	0.00
	Hormigón	0.0000	0.0000	0.00	0.00
Locales (1) 0.00 m2 (2) 0.00 m2	Pétreos	0.0000	0.0000	0.00	0.00
	Embalajes	0.0000	0.0000	0.00	0.00
Industria (1) 0.00 m2 (2) 0.00 m2	Otros	0.0000	0.0000	0.00	0.00
	TOTAL	0.0000	0.0000	0.00	0.00

(1) OBRA NUEVA Y/O AMPLIACIÓN
(2) REFORMA

COMENTARIOS:

Cantidad total de residuos generados en la obra **13.56 Tn**

B Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra: Sí NO **7.00 Tn**

¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ... Sí NO
(aplicación obligatoria en todas las ocasiones)

¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? Sí NO
(cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)

¿Se prevé la separación del resto de residuos? Sí NO
(restos metálicos, restos de madera, plásticos y similares no peligrosos)

COMENTARIOS:

C Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas **Total 6.56 Tn**

Valoración económica del coste de gestión Tarifa **43.35** €/Tn * Tarifa para Densidad 0,5-1,2 t/m3

FIANZA 125% x Total x Tarifa = **355.47** €